



BITACORA DE OBRA

PROYECTO BAIA KRISTAL

Consecutivo

BTR 14

BK

Contratista

Promotora Barlovento del Mar

Fecha

2025-Jul-19

Torre

PRIVE 2

Estado de la obra

☐ Avanzada ☐ Normal ☒ Retrasada ☐ Detenida

Registrar actividades

Actividad ejecutada	Contratista	Clima	Observaciones y/o novedades	Actions
Se Inicia con la instalación de pisos en los apartamentos 4J y 4L de piso 4	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BG SAS	MAÑANA - SOLEADO / TARDE - FUERTES LLUVIAS	El contratista esta realizando las plantillas en zonas humedas de los balcones de piso 4	 
Se realiza instalacion de estructura de cielo raso en piso 4 en apartamento 4C	MONASTOQUE SAS	MAÑANA - SOLEADO / TARDE - FUERTES LLUVIAS	Al contratista se le envió un oficio de incumplimiento el día de hoy 04 de junio por los bajos rendimientos que viene mostrando durante la semana	 

Dueño del proyecto

PROMOTORA BARLOVENTO DEL MAR

Director de obra

Jairo Tomas Gutierrez Vasquez

Residente de obra

Rubén Galindo

Interventor

EGIS

Diseñador

Arquitectura: Arq. Marta Abonado, Estructura: Antonio Maria Merlano Rivera, Electrico: Yamil Salah, Hidrosanitario - Gas: Alberto Mouthon Bello